



PRIEDAI



PRIEDAS 1





PRIEDAS 2



PRIEDAS 9



Šiaulių industrinio parko įkūrimas, II etapas
 Grunto ir požeminio vandens tyrimai


p. 1 iš 3

Grunto mėginio ėmimo protokolas

Užsakovas : Šiaulių miesto savivaldybė
 Vieta : Buvęs Šiaulių karinis oro uostas
 Mėginį paėmė : K. Märtner, H. Dostmann
 Oro sąlygos/Temperatūra : be kritulių, debesuota, vidutinis vėjo stiprumas, 4-10°C
 Data : 01.12.2008
 Mėginio ėmimo būdas : Ekskavatoriumi imtas šūrfas
 Mėginių ėmimo prietaisas : Mėginių ėmimo kaušelis (nerūdijančio plieno)

Mėginio žymėjimas	Mėginio ėmimo gylis [m]	Mėginio kiekis [g]	Sensorinis įvertinimas
B 01-1-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 01-1-2	0,5 – 1,8	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 01-1-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 01-2-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 01-2-2	1,0 – 2,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 01-2-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 02-1-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 02-1-2	0,3 – 1,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 02-1-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 02-2-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 02-2-2	0,3 – 1,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 02-2-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 03-1-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 03-1-2	0,3 – 1,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 03-1-3	1,0 – 2,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 03-2-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 03-2-2	0,3 – 1,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 03-2-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 04-1-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 04-1-2	0,5 – 1,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 04-1-3	2,1 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta

Koncervavimas: nėra


 Parašas

Šiaulių industrinio parko įkūrimas, II etapas
 Grunto ir požeminio vandens tyrimai


p. 2 iš 3

Grunto mėginio ėmimo protokolas

Užsakovas : Šiaulių miesto savivaldybė
 Vieta : Buvęs Šiaulių karinis oro uostas
 Mėginį paėmė : K. Märtner, H. Dostmann
 Oro sąlygos/Temperatūra : be kritulių, debesuota, vidutinis vėjo stiprumas, 4-10°C
 Data : 01.12.2008
 Mėginio ėmimo būdas : Ekskavatoriumi imtas šurfas
 Mėginių ėmimo prietaisas : Mėginių ėmimo kaušelis (nerūdijančio plieno)

Mėginio žymėjimas	Mėginio ėmimo gylis [m]	Mėginio kiekis [g]	Sensorinis įvertinimas
B 04-2-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 04-2-2	0,3 – 1,5	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 04-2-3	1,5 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 04-3-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 04-3-2	0,3 – 0,8	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 04-3-3	1,0 – 2,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 05-1-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 05-1-2	1,1 – 1,6	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 05-1-3	2,8 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 05-2-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 05-2-2	0,5 – 1,3	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 05-2-3	1,5 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 05-3-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 05-3-2	0,5 – 1,5	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 05-3-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 06-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 06-2	1,0 – 1,6	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 06-3	2,7 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 07-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 07-2	0,5 – 1,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 07-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 10-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 10-2	0,4 – 1,5	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 10-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta

Koncervavimas: nėra


 Parašas

Šiaulių industrinio parko įkūrimas, II etapas
 Grunto ir požeminio vandens tyrimai

p. 3 iš 3

Grunto mėginio ėmimo protokolas

Užsakovas : Šiaulių miesto savivaldybė
 Vieta : Buvęs Šiaulių karinis oro uostas
 Mėginį paėmė : K. Märtner, H. Dostmann
 Oro sąlygos/Temperatūra : be kritulių, debesuota, vidutinis vėjo stiprumas, 4-10°C
 Data : 01.12.2008
 Mėginio ėmimo būdas : Ekskavatoriumi imtas šurfas
 Mėginių ėmimo prietaisas : Mėginių ėmimo kaušelis (nerūdijančio plieno)

Mėginio žymėjimas	Mėginio ėmimo gylis [m]	Mėginio kiekis [g]	Sensorinis įvertinimas
B 11-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 11-2	0,5 – 1,7	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 11-3	1,9 – 2,3	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 12-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 12-2	0,6 – 1,8	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 12-3	1,9 – 2,4	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 13-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 13-2	1,0 – 2,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 13-3	2,2 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 48-4-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 48-4-2	0,5 – 1,5	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 48-4-3	2,2 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 48-5-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 48-5-2	0,5 – 1,5	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 48-5-3	2,5 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 49-1-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 49-1-2	0,5 – 1,5	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 49-1-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 49-2-1	0,1 – 0,25	500	Mineralinių angliavandenių kvapas tik už šurfo, šurfe nepastebėta nieko neįprasta
B 49-2-2	0,8 – 2,0	500	Mineralinių angliavandenių kvapas tik už šurfo, šurfe nepastebėta nieko neįprasta
B 49-2-3	2,8 – 3,0	500	Mineralinių angliavandenių kvapas tik už šurfo, šurfe nepastebėta nieko neįprasta
B 49-3-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 49-3-2	0,5 – 1,5	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 49-3-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta

Koncervavimas: nėra


 Parašas

Šiaulių industrinio parko įkūrimas, II etapas
Grunto ir požeminio vandens tyrimai


p. 1 iš 4

Grunto mėginio ėmimo protokolas

Užsakovas : Šiaulių miesto savivaldybė
Vieta : Buvęs Šiaulių karinis oro uostas
Mėginį paėmė : K. Märtner, H. Dostmann
Oro sąlygos/Temperatūra : nedideli krituliai, vidutinis vėjo stiprumas, 4-8°C
Data : 02.12.2008
Mėginio ėmimo būdas : Ekskavatoriumi imtas šurfas
Mėginių ėmimo prietaisas : Mėginių ėmimo kaušelis (nerūdijančio plieno)

Mėginio žymėjimas	Mėginio ėmimo gylis [m]	Mėginio kiekis [g]	Sensorinis įvertinimas
B 14-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 14-2	0,6 – 1,5	500	Silpnas mineralinių angliavandenilių kvapas
B 14-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 15-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 15-2	0,4 – 1,3	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 15-3	1,7 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 17-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 17-2	0,5 – 1,4	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 17-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 18-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 18-2	0,6 – 1,5	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 18-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 19-1-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 19-1-2	0,6 – 1,3	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 19-1-3	1,8 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 19-2-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 19-2-2	0,4 – 1,5	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 19-2-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 20-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 20-2	0,6 – 1,2	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 20-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 21-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 21-2	0,5 – 1,1	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 21-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta

Koncervavimas: nėra


Parašas

Šiaulių industrinio parko įkūrimas, II etapas
 Grunto ir požeminio vandens tyrimai


p. 2 iš 4

Grunto mėginio ėmimo protokolas

Užsakovas : Šiaulių miesto savivaldybė
 Vieta : Buvęs Šiaulių karinis oro uostas
 Mėginį paėmė : K. Märtner, H. Dostmann
 Oro sąlygos/Temperatūra : be kritulių, nedidelis debesuotumas, vidutinis vėjo stiprumas, 4-8°C
 Data : 02.12.2008
 Mėginio ėmimo būdas : Ekskavatoriumi imtas šurfas
 Mėginių ėmimo prietaisai : Mėginių ėmimo kaušelis (nerūdijančio plieno)

Mėginio žymėjimas	Mėginio ėmimo gylis [m]	Mėginio kiekis [g]	Sensorinis įvertinimas
B 38-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 38-2	0,5 – 1,3	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 38-3	2,0 – 3,3	500	Labai stiprus mineralinių angliavandenilių kvapas
B 39-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 39-2	0,7 – 1,5	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 39-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 40-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 40-2	0,5 – 1,6	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 40-3	2,0 – 3,6	500	Stiprus mineralinių angliavandenilių kvapas
B 41-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 41-2	0,5 – 2,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 41-3	2,5 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 42-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 42-2	0,6 – 1,4	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 42-3	2,6 – 3,3	500	Stiprus mineralinių angliavandenilių kvapas
B 43-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 43-2	0,5 – 1,5	500	Mineralinių angliavandenilių kvapas
B 43-3	2,0 – 3,0	500	Stiprus mineralinių angliavandenilių kvapas
B 44-1-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 44-1-2	0,5 – 1,5	500	Silpnas mineralinių angliavandenilių kvapas
B 44-1-3	2,0 – 3,5	500	Stiprus mineralinių angliavandenilių kvapas
B 44-2-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 44-2-2	0,5 – 1,5	500	Silpnas mineralinių angliavandenilių kvapas
B 44-2-3	2,0 – 3,5	500	Stiprus mineralinių angliavandenilių kvapas

Koncervavimas: nėra


 Parašas



Šiaulių industrinio parko įkūrimas, II etapas
Grunto ir požeminio vandens tyrimai

p. 3 iš 4

Grunto mėginio ėmimo protokolas

Užsakovas : Šiaulių miesto savivaldybė
Vieta : Buvęs Šiaulių karinis oro uostas
Mėginį paėmė : K. Märtner, H. Dostmann
Oro sąlygos/Temperatūra : be kritulių, nedidelis debesuotumas, vidutinis vėjo stiprumas, 4-8°C
Data : 02.12.2008
Mėginio ėmimo būdas : Ekskavatoriumi imtas šūrfas
Mėginių ėmimo prietaisas : Mėginių ėmimo kaušelis (nerūdijančio plieno)

Mėginio žymėjimas	Mėginio ėmimo gylis [m]	Mėginio kiekis [g]	Sensorinis įvertinimas
B 44-3-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 44-3-2	0,5 – 1,5	500	Silpnas mineralinių angliavandenilių kvapas
B 44-3-3	2,0 – 3,5	500	Stiprus mineralinių angliavandenilių kvapas
B 44-4-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 44-4-2	1,0 – 2,0	500	Silpnas mineralinių angliavandenilių kvapas
B 44-4-3	3,0 – 3,6	500	Stiprus mineralinių angliavandenilių kvapas
B 46-1-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 46-1-2	0,5 – 2,0	500	Mineralinių angliavandenilių kvapas
B 46-1-3	2,2 – 3,0	500	Stiprus mineralinių angliavandenilių kvapas
B 46-3-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 46-3-2	0,8 – 1,2	500	Mineralinių angliavandenilių kvapas
B 46-3-3	2,0 – 3,5	500	Stiprus mineralinių angliavandenilių kvapas
B 46-4-1	0,1 – 0,25	500	Mineralinių angliavandenilių kvapas
B 46-4-2	0,5 – 1,5	500	Mineralinių angliavandenilių kvapas
B 46-4-3	2,0 – 3,0	500	Stiprus mineralinių angliavandenilių kvapas
B 46-6-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 46-6-2	0,5 – 1,1	500	Mineralinių angliavandenilių kvapas
B 46-6-3	1,5 – 3,0	500	Stiprus mineralinių angliavandenilių kvapas
B 46-8-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 46-8-2	0,5 – 1,5	500	Stiprus mineralinių angliavandenilių kvapas
B 46-8-3	2,0 – 3,0	500	Stiprus mineralinių angliavandenilių kvapas
B 46-9-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 46-9-2	1,0 – 1,5	500	Stiprus mineralinių angliavandenilių kvapas
B 46-9-3	2,0 – 3,0	500	Stiprus mineralinių angliavandenilių kvapas

Koncervavimas: nėra


Parašas

Šiaulių industrinio parko įkūrimas, II etapas
Grunto ir požeminio vandens tyrimai

p. 4 iš 4

Grunto mėginio ėmimo protokolas

Užsakovas : Šiaulių miesto savivaldybė
Vieta : Buvęs Šiaulių karinis oro uostas
Mėginį paėmė : K. Märtner, H. Dostmann
Oro sąlygos/Temperatūra : be kritulių, nedidelis debesuotumas, vidutinis vėjo stiprumas, 4-8°C
Data : 02.12.2008
Mėginio ėmimo būdas : Ekskavatoriumi imtas šurfas
Mėginių ėmimo prietaisas : Mėginių ėmimo kaušelis (nerūdijančio plieno)

Mėginio žymėjimas	Mėginio ėmimo gylis [m]	Mėginio kiekis [g]	Sensorinis įvertinimas
B 47-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 47-2	0,5 – 1,5	500	Stiprus mineralinių angliavandenilių kvapas
B 47-3	2,0 – 3,0	500	Mineralinių angliavandenilių kvapas
B 48-1-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 48-1-2	0,5 – 1,5	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 48-1-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 48-2-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 48-2-2	0,5 – 1,2	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 48-2-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 48-3-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 48-3-2	0,5 – 1,5	500	Mineralinių angliavandenilių kvapas
B 48-3-3	2,0 – 3,0	500	Mineralinių angliavandenilių kvapas
B 48-6-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 48-6-2	0,5 – 1,2	500	Silpnas mineralinių angliavandenilių kvapas
B 48-6-3	2,0 – 3,5	500	Stiprus mineralinių angliavandenilių kvapas
B 48-7-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 48-7-2	1,0 – 2,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 48-7-3	3,0 – 4,0	500	Stiprus mineralinių angliavandenilių kvapas
B 48-8-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 48-8-2	1,0 – 2,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 48-8-3	2,8 – 3,5	500	Mineralinių angliavandenilių kvapas
B 51-1-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 51-1-2	1,0 – 1,9	500	Mineralinių angliavandenilių kvapas
B 51-1-3	2,0 – 3,0	500	Stiprus mineralinių angliavandenilių kvapas

Koncervavimas: nėra


Parašas

Šiaulių industrinio parko įkūrimas, II etapas
 Grunto ir požeminio vandens tyrimai


p. 1 iš 3

Grunto mėginio ėmimo protokolas

Užsakovas : Šiaulių miesto savivaldybė
 Vieta : Buvęs Šiaulių karinis oro uostas
 Mėginį paėmė : K. Märtner, H. Dostmann
 Oro sąlygos/Temperatūra : nedideli krituliai, vidutinis vėjo stiprumas, 4-8°C
 Data : 03.12.2008
 Mėginio ėmimo būdas : Ekskavatoriumi imtas šūrfas
 Mėginių ėmimo prietaisas : Mėginių ėmimo kaušelis (nerūdijančio plieno)

Mėginio žymėjimas	Mėginio ėmimo gylis [m]	Mėginio kiekis [g]	Sensorinis įvertinimas
B 22-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 22-2	1,2 – 2,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 22-3	2,3 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 23-1-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 23-1-2	0,5 – 1,4	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 23-1-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 23-2-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 23-2-2	0,5 – 1,5	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 23-2-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 24-1-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 24-1-2	0,7 – 1,4	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 24-1-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 24-2-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 24-2-2	1,0 – 1,8	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 24-2-3	2,0 – 3,3	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 25-1-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 25-1-2	0,6 – 1,6	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 25-1-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 25-2-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 25-2-2	0,6 – 1,8	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 25-2-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 26-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 26-2	0,5 – 1,5	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 26-3	2,2 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 16-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 16-2	0,5 – 1,5	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 16-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta

Koncervavimas: nėra


 Parašas

Šiaulių industrinio parko įkūrimas, II etapas
Grunto ir požeminio vandens tyrimai


p. 2 iš 3

Grunto mėginio ėmimo protokolas

Užsakovas : Šiaulių miesto savivaldybė
Vieta : Buvęs Šiaulių karinis oro uostas
Mėginį paėmė : K. Märtner, H. Dostmann
Oro sąlygos/Temperatūra : nedideli krituliai, vidutinis vėjo stiprumas, 4-8°C
Data : 03.12.2008
Mėginio ėmimo būdas : Ekskavatoriumi imtas šūrfas
Mėginių ėmimo prietaisas : Mėginių ėmimo kaušelis (nerūdijančio plieno)

Mėginio žymėjimas	Mėginio ėmimo gylis [m]	Mėginio kiekis [g]	Sensorinis įvertinimas
B 32-1-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 32-1-2	0,4 – 1,2	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 32-1-3	2,5 – 3,2	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 32-2-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 32-2-2	0,5 – 1,5	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 32-2-3	2,0 – 3,0	500	Stiprus mineralinių angliavandenilių kvapas
B 32-3-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 32-3-2	0,3 – 1,0	500	Mineralinių angliavandenilių kvapas
B 32-3-3	1,5 – 2,5	500	Mineralinių angliavandenilių kvapas
B 33-1-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 33-1-2	1,0 – 1,2	500	Mineralinių angliavandenilių kvapas
B 33-1-3	1,5 – 2,5	500	Stiprus mineralinių angliavandenilių kvapas
B 34-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 34-2	0,5 – 1,5	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 34-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 35-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 35-2	1,0 – 2,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 35-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 36-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 36-2	0,8 – 1,8	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 36-3	3,0 – 3,5	500	Labai stiprus mineralinių angliavandenilių kvapas
B 37-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 37-2	1,0 – 2,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 37-3	2,3 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 45-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 45-2	0,5 – 1,5	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 45-3	2,5 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta

Koncervavimas: nėra


Parašas

Šiaulių industrinio parko įkūrimas, II etapas
 Grunto ir požeminio vandens tyrimai

p. 3 iš 3

Grunto mėginio ėmimo protokolas

Užsakovas : Šiaulių miesto savivaldybė
 Vieta : Buvęs Šiaulių karinis oro uostas
 Mėginį paėmė : K. Märtner, H. Dostmann
 Oro sąlygos/Temperatūra : Be kritulių, vidutinis vėjo stiprumas, 4-8°C
 Data : 03.12.2008
 Mėginio ėmimo būdas : Ekskavatoriumi imtas šurfas
 Mėginių ėmimo prietaisas : Mėginių ėmimo kaušelis (nerūdijančio plieno)

Mėginio žymėjimas	Mėginio ėmimo gylis [m]	Mėginio kiekis [g]	Sensorinis įvertinimas
B 46-2-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 46-2-2	1,0 – 2,0	500	Mineralinių angliavandenilių kvapas
B 46-2-3	2,0 – 3,0	500	Stiprus mineralinių angliavandenilių kvapas
B 46-5-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 46-5-2	0,5 – 1,0	500	Silpnas mineralinių angliavandenilių kvapas
B 46-5-3	2,0 – 3,0	500	Stiprus mineralinių angliavandenilių kvapas
B 46-7-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 46-7-2	1,0 – 2,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 46-7-3	2,0 – 3,0	500	Mineralinių angliavandenilių kvapas
B 46-10-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 46-10-2	1,0 – 2,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 46-10-3	2,5 – 3,5	500	Mineralinių angliavandenilių kvapas
B 50-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 50-2	0,5 – 1,5	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 50-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 51-2-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 51-2-2	0,3 – 1,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 51-2-3	2,0 – 3,0	500	Mineralinių angliavandenilių kvapas

Koncervavimas: nėra


 Parašas

Šiaulių industrinio parko įkūrimas, II etapas
Grunto ir požeminio vandens tyrimai

p. 1 iš 2

Grunto mėginio ėmimo protokolas

Užsakovas : Šiaulių miesto savivaldybė
Vieta : Buvęs Šiaulių karinis oro uostas
Mėginį paėmė : K. Märtner, H. Dostmann
Oro sąlygos/Temperatūra : Be kritulių, stiprus vėjas, 3-6°C
Data : 04.12.2008
Mėginio ėmimo būdas : Ekskavatoriumi imtas šurfas
Mėginių ėmimo prietaisas : Mėginių ėmimo kaušelis (nerūdijančio plieno)

Mėginio žymėjimas	Mėginio ėmimo gylis [m]	Mėginio kiekis [g]	Sensorinis įvertinimas
B 28-1-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 28-1-2	0,5 – 1,5	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 28-1-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 28-2-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 28-2-2	0,8 – 1,8	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 28-2-3	2,0 – 2,5	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 29-1-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 29-1-2	0,5 – 1,5	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 29-1-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 29-2-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 29-2-2	0,9 – 1,4	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 29-2-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 29-3-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 29-3-2	0,5 – 1,5	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 29-3-3	2,5 – 3,3	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 29-4-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 29-4-2	0,3 – 1,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 29-4-3	1,5 – 2,5	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 29-5-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 29-5-2	0,5 – 1,5	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 29-5-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 29-6-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 29-6-2	0,25 – 0,6	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 29-6-3	1,0 – 2,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 30-1-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 30-1-2	0,6 – 1,4	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 30-1-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta

Koncervavimas: nėra


Parašas

Šiaulių industrinio parko įkūrimas, II etapas
Grunto ir požeminio vandens tyrimai


p. 2 iš 2

Grunto mėginio ėmimo protokolas

Užsakovas : Šiaulių miesto savivaldybė
Vieta : Buvęs Šiaulių karinis oro uostas
Mėginį paėmė : K. Märtner, H. Dostmann
Oro sąlygos/Temperatūra : Be kritulių, stiprus vėjas, 3-6°C
Data : 04.12.2008
Mėginio ėmimo būdas : Ekskavatoriumi imtas šurfas
Mėginių ėmimo prietaisas : Mėginių ėmimo kaušelis (nerūdijančio plieno)

Mėginio žymėjimas	Mėginio ėmimo gylis [m]	Mėginio kiekis [g]	Sensorinis įvertinimas
B 30-2-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 30-2-2	0,5 – 1,5	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 30-2-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 31-1-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 31-1-2	0,8 – 1,8	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 31-1-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 31-2-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 31-2-2	1,0 – 1,8	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 31-2-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 31-3-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 31-3-2	0,5 – 1,2	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 31-3-3	1,7 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 33-2-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 33-2-2	0,6 – 1,6	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 33-2-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta

Koncervavimas: nėra


Parašas



PRIEDAS 10



Šiaulių industrinio parko įkūrimas, II etapas
 Grunto ir požeminio vandens tyrimai

p. 2 iš 6

B 03-2	01.12.2008	0,137
B 04-1	01.12.2008	0,144
B 04-2	01.12.2008	0,157
B 04-3	01.12.2008	0,123
B 05-1	01.12.2008	0,144
B 05-2	01.12.2008	0,144
B 05-3	01.12.2008	0,111
B 06	01.12.2008	0,106
B 07	01.12.2008	0,132
B 10	01.12.2008	0,118
B 11	01.12.2008	0,132
B 12	01.12.2008	0,121
B 13	01.12.2008	0,121
B 14	02.12.2008	0,090
B 15	02.12.2008	0,121
B 17	02.12.2008	0,119
B 18	02.12.2008	0,131
B 19-1	02.12.2008	0,115
B 19-2	02.12.2008	0,137
B 20	02.12.2008	0,153
B 21	02.12.2008	0,101



Šiaulių industrinio parko įkūrimas, II etapas
 Grunto ir požeminio vandens tyrimai

p. 3 iš 6

B 22	03.12.2008	0,104
B 23-1	03.12.2008	0,111
B 23-2	03.12.2008	0,138
B 24-1	03.12.2008	0,148
B 24-2	03.12.2008	0,125
B 25-1	03.12.2008	0,132
B 25-2	03.12.2008	0,119
B 26	03.12.2008	0,114
B 27	03.12.2008	0,107
B 28-1	04.12.2008	0,118
B 28-2	04.12.2008	0,120
B 29-1	04.12.2008	0,134
B 29-2	04.12.2008	0,136
B 29-3	04.12.2008	0,128
B 29-4	04.12.2008	0,139
B 29-5	04.12.2008	0,143
B 29-6	04.12.2008	0,120
B 30-1	04.12.2008	0,127
B 30-1	04.12.2008	0,123
B 31-1	04.12.2008	0,131
B 31-2	04.12.2008	0,128



Šiaulių industrinio parko įkūrimas, II etapas
 Grunto ir požeminio vandens tyrimai

p. 4 iš 6

B 31-3	04.12.2008	0,119
B 32-1	03.12.2008	0,120
B 32-2	03.12.2008	0,130
B 32-3	03.12.2008	0,121
B 33-1	03.12.2008	0,102
B 33-2	04.12.2008	0,134
B 34	03.12.2008	0,136
B 35	03.12.2008	0,122
B 36	03.12.2008	0,106
B 37	03.12.2008	0,124
B 38	02.12.2008	0,116
B 39	02.12.2008	0,121
B 40	02.12.2008	0,125
B 41	02.12.2008	0,127
B 42	02.12.2008	0,144
B 43	02.12.2008	0,122
B 44-1	02.12.2008	0,130
B 44-2	02.12.2008	0,144
B 44-3	02.12.2008	0,135
B 44-4	02.12.2008	0,131
B 45	03.12.2008	0,143



Šiaulių industrinio parko įkūrimas, II etapas
 Grunto ir požeminio vandens tyrimai

p. 5 iš 6

B 46-1	03.12.2008	0,132
B 46-2	03.12.2008	0,113
B 46-3	03.12.2008	0,102
B 46-4	02.12.2008	0,144
B 46-5	03.12.2008	0,142
B 46-6	02.12.2008	0,104
B 46-7	03.12.2008	0,121
B 46-8	02.12.2008	0,123
B 46-9	02.12.2008	0,119
B 46-10	03.12.2008	0,103
B 47	03.12.2008	0,130
B 48-1	02.12.2008	0,135
B 48-2	02.12.2008	0,106
B 48-3	02.12.2008	0,138
B 48-4	01.12.2008	0,130
B 48-5	01.12.2008	0,132
B 48-6	02.12.2008	0,132
B 48-7	02.12.2008	0,098
B 48-8	02.12.2008	0,113
B 49-1	01.12.2008	0,101
B 49-2	01.12.2008	0,145



Šiaulių industrinio parko įkūrimas, II etapas

Grunto ir požeminio vandens tyrimai

p. 6 iš 6

B 49-3	01.12.2008	0,107
B 50	03.12.2008	0,134
B 51-1	02.12.2008	0,133
B 51-2	03.12.2008	0,137



PRIEDAS 11



Šiaulių industrinio parko įkūrimas, II etapas
Grunto ir požeminio vandens tyrimai

Vandens mėginio ėmimo protokolas	
Vieta	: Šiauliai
Užsakovas	: Šiaulių miesto savivaldybė
Paslaugų tiekėjas	: M&S Umweltprojekt GmbH
Projekto Nr.	: 08/11/786 Lt
Mėginį paėmė	: K. Märtner, H. Dostmann
Mėginio paėmimo data	: 03.12.2008
Kilmė/Paėmimo vieta	: Rezervinio kuro bazė prie B 44-4
Mėginio žymėjimas	: WP1
Matavimo taško gylis po POK [m]	: 5,10
Gruntinio vandens lygis u. POK [m]	: 4,47
Mineralinių angliavandenilių fazė u. matavimo taškas prieš mėginio ėmimą [m]	: nėra
Mėginių ėmimo prietaisai	: Nerūdijančio plieno semtuvas
Ėmimo laikas	: 12:30 iki 12:50
Trukmė	: 20 min
Indas	: 2 x 1 l stiklinė tara užsukamu dangteliu, rudos spalvos 2 x Headspace (10 ml, pilna)
Oro temperatūra [°C]	: 6
Oro sąlygos	: Didelis debesuotumas, lietus, vėjuota
Matavimo prietaisai	: WTW ph/Oxi
Pastabos	: Nepastebėta nieko neįprasta

Mėginio žymėjimas	WP1
Įvertinimai	
Spalvingumas	skaidrus
Drumstumas	nėra
Kvapas	Mineralinių angliavandenilių kvapas
ph-	7,6
Laidumas [μS/cm]	836
Temperatūra [°C]	5,6
Degūonis [mg/l]	3,6



Parašas



Šiaulių industrinio parko įkūrimas, II etapas
 Grunto ir požeminio vandens tyrimai

Vandens mėginio ėmimo protokolas	
Vieta	: Šiauliai
Užsakovas	: Šiaulių miesto savivaldybė
Paslaugų tiekėjas	: M&S Umweltprojekt GmbH
Projekto Nr.	: 08/11/786 Lt
Mėginį paėmė	: K. Märtner, H. Dostmann
Mėginio paėmimo data	: 03.12.2008
Kilmė/Paėmimo vieta	: Kanalas prie degalų bazės
Mėginio žymėjimas	: WP3
Matavimo taško gylis po POK [m]	: ---
Gruntinio vandens lygis u. POK [m]	: ---
Mineralinių angliavandenilių fazė u. matavimo taškas prieš mėginio ėmimą [m]	: nėra
Mėginių ėmimo prietaisai	: Nerūdijančio plieno semtuvai
Ėmimo laikas	: 13:10 iki 13:40
Trukmė	: 30 min
Indas	: 2 x 1 l stiklinė tara užsukamu dangteliu, rudos spalvos 2 x Headspace (10 ml, pilnai)
Oro temperatūra [°C]	: 8
Oro sąlygos	: Didelis debesuotumas, lietus, vėjuota
Matavimo prietaisai	: WTW ph/Oxi
Pastabos	: Nepastebėta nieko neįprasta

Mėginio žymėjimas	WP3
Įvertinimai	
Spalvingumas	skaidrus
Drumstumas	nedidelis
Kvapai	Silpnas mineralinių angliavandenilių kvapai
ph-	7,9
Laidumas [μS/cm]	926
Temperatūra [°C]	8,8
Degonis [mg/l]	4,1



 Parašas

Šiaulių industrinio parko įkūrimas, II etapas
 Grunto ir požeminio vandens tyrimai

Vandens mėginio ėmimo protokolas	
Vieta	: Šiauliai
Užsakovas	: Šiaulių miesto savivaldybė
Paslaugų tiekėjas	: M&S Umweltprojekt GmbH
Projekto Nr.	: 08/11/786 Lt
Mėginį paėmė	: K. Märtner, H. Dostmann
Mėginio paėmimo data	: 03.12.2008
Kilmė/Paėmimo vieta	: Naftos produktų gaudyklės išleistuvais Kairių ežero kryptimi
Mėginio žymėjimas	: WP4
Matavimo taško gylis po POK [m]	: ---
Gruntinio vandens lygis u. POK [m]	: ---
Mineralinių angliavandenilių fazė u. matavimo taškas prieš mėginio ėmimą [m]	: nėra
Mėginių ėmimo prietaisai	: Nerūdijančio plieno semtuvai
Ėmimo laikas	: 14:20 iki 14:40
Trukmė	: 20 min
Indas	: 2 x 1 l stiklinė tara užsukamu dangteliu, rudos spalvos 2 x Headspace (10 ml, pilna)
Oro temperatūra [°C]	: 7
Oro sąlygos	: Didelis debesuotumas, lietus, vėjuota
Matavimo prietaisai	: WTW ph/Oxi
Pastabos	: Stiprus nutekėjimas, didelis tekėjimo greitis

Mėginio žymėjimas	WP4
Įvertinimai	
Spalvingumas	skaidrus
Drumstumas	nedidelis
Kvapais	Silpnas mineralinių angliavandenilių kvapas
ph-	6,9
Laidumas [μS/cm]	783
Temperatūra [°C]	9,2
Degūonis [mg/l]	5,8




 Parašas

Šiaulių industrinio parko įkūrimas, II etapas
 Grunto ir požeminio vandens tyrimai

Vandens mėginio ėmimo protokolas	
Vieta	: Šiauliai
Užsakovas	: Šiaulių miesto savivaldybė
Paslaugų tiekėjas	: M&S Umweltprojekt GmbH
Projekto Nr.	: 08/11/786 Lt
Mėginį paėmė	: K. Märtner, H. Dostmann
Mėginio paėmimo data	: 03.12.2008
Kilmė/Paėmimo vieta	: Reservinė kuro bazė prie B 51-2
Mėginio žymėjimas	: WP5
Matavimo taško gylis po POK [m]	: 6,32
Gruntinio vandens lygis u. POK [m]	: 5,05
Mineralinių angliavandenilių fazė u. matavimo taškas prieš mėginio ėmimą [m]	: nėra
Mėginių ėmimo prietaisai	: Nerūdijančio plieno semtuvai
Ėmimo laikas	: 15:50 iki 16:20
Trukmė	: 20 min
Indas	: 2 x 1 l stiklinė tara užsukamu dangteliu, rudos spalvos 2 x Headspace (10 ml, pilna)
Oro temperatūra [°C]	: 7
Oro sąlygos	: Didelis debesuotumas, lietus, vėjuota
Matavimo prietaisai	: WTW ph/Oxi
Pastabos	: Nepastebėta nieko neįprasta


Mėginio žymėjimas	WP5
Įvertinimai	
Spalvingumas	pilkšvas
Drumstumas	nedidelis
Kvapas	Mineralinių angliavandenilių kvapas
ph-	7,4
Laidumas [μS/cm]	1003
Temperatūra [°C]	8,9
Deguonis [mg/l]	3,8


 Parašas

Šiaulių industrinio parko įkūrimas, II etapas
 Grunto ir požeminio vandens tyrimai

Vandens mėginio ėmimo protokolas	
Vieta	: Šiauliai
Užsakovas	: Šiaulių miesto savivaldybė
Paslaugų tiekėjas	: M&S Umweltprojekt GmbH
Projekto Nr.	: 08/11/786 Lt
Mėginį paėmė	: K. Märtner, H. Dostmann
Mėginio paėmimo data	: 05.12.2008
Kilmė/Paėmimo vieta	: P 35850
Mėginio žymėjimas	: P 35850
Matavimo taško gylis po POK [m]	: 6,39
Gruntinio vandens lygis u. POK [m]	: 5,72
Mineralinių angliavandenilių fazė u. matavimo taškas prieš mėginio ėmimą [m]	: nėra
Mėginių ėmimo prietaisai	: Nerūdijančio plieno semtuvai
Ėmimo laikas	: 08:00 iki 08:20
Trukmė	: 20 min
Indas	: 2 x 1 l stiklinė tara užsukamu dangteliu, rudos spalvos 2 x Headspace (10 ml, pilna)
Oro temperatūra [°C]	: - 2
Oro sąlygos	: Mažai debesuota, be kritulių, silpnas vėjas
Matavimo prietaisai	: WTW ph/Oxi
Pastabos	: Nepastebėta nieko neįprasta

Mėginio žymėjimas	P 35850
Įvertinimai	
Spalvingumas	bespalvis
Drumstumas	Labai nedidelis
Kvapąs	Kvapo nėra
ph-	6,8
Laidumas [μS/cm]	815
Temperatūra [°C]	7,8
Degūonis [mg/l]	4,1



 Parašas



Šiaulių industrinio parko įkūrimas, II etapas
Grunto ir požeminio vandens tyrimai

Vandens mėginio ėmimo protokolas	
Vieta	: Šiauliai
Užsakovas	: Šiaulių miesto savivaldybė
Paslaugų tiekėjas	: M&S Umweltprojekt GmbH
Projekto Nr.	: 08/11/786 Lt
Mėginį paėmė	: K. Märtner, H. Dostmann
Mėginio paėmimo data	: 05.12.2008
Kilmė/Paėmimo vieta	: P 35857
Mėginio žymėjimas	: P 35857
Matavimo taško gylis po POK [m]	: 4,80
Gruntinio vandens lygis u. POK [m]	: 3,37
Mineralinių angliavandenilių fazė u. matavimo taškas prieš mėginio ėmimą [m]	: keine
Mėginių ėmimo prietaisai	: Nerūdijančio plieno semtuvas
Ėmimo laikas	: 08:40 iki 09:00
Trukmė	: 20 min
Indas	: 2 x 1 l stiklinė tara užsukamu dangteliu, rudos spalvos 2 x Headspace (10 ml, pilna)
Oro temperatūra [°C]	: - 2
Oro sąlygos	: Mažai debesuota, be kritulių, silpnas vėjas
Matavimo prietaisai	: WTW ph/Oxi
Pastabos	: Nepastebėta nieko neįprasta

Mėginio žymėjimas	P 35857
Įvertinimai	
Spalvingumas	bespalvis
Drumstumas	skaidrus
Kvapas	Silpnas mineralinių angliavandenilių kvapas
ph-	7,3
Laidumas [μS/cm]	921
Temperatūra [°C]	8,1
Deguonis [mg/l]	4,8


Parašas

Šiaulių industrinio parko įkūrimas, II etapas
Grunto ir požeminio vandens tyrimai

Vandens mėginio ėmimo protokolas	
Vieta	: Šiauliai
Užsakovas	: Šiaulių miesto savivaldybė
Paslaugų tiekėjas	: M&S Umweltprojekt GmbH
Projekto Nr.	: 08/11/786 Lt
Mėginį paėmė	: K. Märtner, H. Dostmann
Mėginio paėmimo data	: 05.12.2008
Kilmė/Paėmimo vieta	: P 35854
Mėginio žymėjimas	: P 35854
Matavimo taško gylis po POK [m]	: 4,40
Gruntinio vandens lygis u. POK [m]	: 2,77
Mineralinių angliavandenilių fazė u. matavimo taškas prieš mėginio ėmimą [m]	: 2,73
Mėginių ėmimo prietaisas	0,04
Ėmimo laikas	: Nerūdijančio plieno semtuvai
Trukmė	: 09:15 iki 09:25
Indas	: 10 min
Oro temperatūra [°C]	: 2 x 1 l stiklinė tara užsukamu dangteliu, rudos spalvos 2 x Headspace (10 ml, pilna)
Oro sąlygos	: - 1
Matavimo prietaisai	: Mažai debesuota, be kritulių, silpnas vėjas
Pastabos	: WTW pH/Oxi
Vieta	: Nepastebėta nieko neįprasta


Mėginio žymėjimas	P 35854
Įvertinimai	
Spalvingumas	Pilkai rudas
Drumstumas	nedidelis
Kvapas	Labai stiprus mineralinių angliavandenilių kvapas
pH-	7,6
Laidumas [μS/cm]	1016
Temperatūra [°C]	8,5
Deguonis [mg/l]	3,9


Parašas

Šiaulių industrinio parko įkūrimas, II etapas
 Grunto ir požeminio vandens tyrimai

Vandens mėginio ėmimo protokolas	
Vieta	: Šiauliai
Užsakovas	: Šiaulių miesto savivaldybė
Paslaugų tiekėjas	: M&S Umweltprojekt GmbH
Projekto Nr.	: 08/11/786 Lt
Mėginį paėmė	: K. Märtner, H. Dostmann
Mėginio paėmimo data	: 05.12.2008
Kilmė/Paėmimo vieta	: P 35853
Mėginio žymėjimas	: P 35853
Matavimo taško gylis po POK [m]	: 6,50
Gruntinio vandens lygis u. POK [m]	: 4,26
Mineralinių angliavandenilių fazė u. matavimo taškas prieš mėginio ėmimą [m]	: nėra
Mėginių ėmimo prietaisas	: Nerūdijančio plieno semtuvas
Ėmimo laikas	: 08:40 iki 09:00
Trukmė	: 20 min
Indas	: 2 x 1 l stiklinė tara užsukamu dangteliu, rudos spalvos 2 x Headspace (10 ml, pilna)
Oro temperatūra [°C]	: - 2
Oro sąlygos	: Mažai debesuota, be kritulių, silpnas vėjas
Matavimo prietaisai	: WTW ph/Oxi
Pastabos	: Smarkiai smėlingas/dumblinas

Mėginio žymėjimas	P 35853
Įvertinimai	
Spalvingumas	Šviesiai pilka
Drumstumas	nedidelis
Kvapąs	Stiprus mineralinių angliavandenilių kvapas
ph-	7,1
Laidumas [μS/cm]	749
Temperatūra [°C]	8,5
Degūonis [mg/l]	5,5


 Parašas